

О ходе реализации на территории МОГО «Воркута» инвестиционных проектов, на 01.04.2018г.

По состоянию на 01.01.2018 года реализуется 29 инвестиционных проектов, из них:

- в **приостановленных** находится 14 проектов:

1. «Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Воркута»;
2. «Реконструкция существующих магистральных водоводов Ду= 800мм»;
3. «Открытие кондитерского цеха» – ООО «Кофейня»;
4. «Брикетное производство г. Воркута» – ООО «Воркутинское Центральное Ремонтное Строительное Управление»;
5. «Строительство жилого фонда г. Воркута» – ООО «Воркутинское Центральное Ремонтное Строительное Управление»;
6. «Этнодеревня коми и ненцев» – НКО Международный центр Арктического туризма «Русский Арктический парк»;
7. «Кайто-парашютная база «Горный приют» – ООО «Дар»;
8. «База отдыха «Долина Иван-чая» – управление культуры администрации МО ГО «Воркута»;
9. «Разработка Нижнесырьягинского месторождения» – СП угольный разрез Юньягинский АО «Воркутауголь»;
10. «Строительство наклонного конвейерного ствола (НКС) ш. Заполярная – ЦОФ» – АО «Воркутауголь»;
11. «Освоение шахтного поля №1 Усинского месторождения» – АО «Воркутауголь»;
12. «Освоение шахтного поля № 3 Усинского каменноугольного месторождения» – ООО «ГОК «Усинский-3»»;
13. «Многофункциональный музейно-туристический центр «АрктикТУР-Воркута», состоящий из музейно-мемориального комплекса «ГУЛАГ» и туристической базы отдыха «Б.Уса» – ООО «АрктикТУР»;
14. «Обеспечение энерголаборатории оборудованием для проведения энергоаудита» – ООО «Пятое измерение»;

- **завершена реализация 7 проектов:**

1. «Строительство 2-х 8-ми квартирных домов на пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» – Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МОГО «Воркута»;
2. «Увеличение производственной мощности ЦОФ Печорская до 11,2 млн. тонн» – АО «Воркутауголь»;
3. «Открытие организации по предоставлению услуг в сфере общественного питания – кафе азиатской и кавказской кухни «Лаваш» – ООО «ГАЛА»;
4. «Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля» – «Инновационные технологии «Северная Русь»»;
5. «Создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования» – ООО «Айкхофф»;
6. «Открытие предприятия «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы» – ООО «Гидропоника»;
7. «Строительство торгово-развлекательного центра» – ИП Магомедов Р.И.

- **продолжается реализация 6 проектов:**

1. «Добыча каменного угля открытым способом в г. Воркута» – ООО «Воркутинская энергетическая компания»;
2. «Цех по розливу воды» – ООО «Экология»;
3. «Оптимизация и повышение надёжности теплоснабжения города Воркута: перевод ЦВК на сжигание природного газа» – ООО «Воркутинские ТЭЦ»;
4. «Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» – ООО «Унивекс – Север»;
5. «Создание промышленного технопарка, одним из основных видов деятельности которого является переработка промышленных отходов в брикетную продукцию» – «Инновационные технологии «Северная Русь»»;
6. «Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства» – ПСК «Оленевод».

Планируются к реализации 2 инвестиционных проекта:

1. «Строительство и обустройство убойного пункта по производству свинины» – ИП КФХ Мерлович В.И.;
2. «Создание тепличного хозяйства по выращиванию овощей на искусственных почвах» – Марухно Р.В.

	Наименование проекта	Суть проекта	Планируемая стоимость (млн. руб.)	Освоено на 01.04.2018 (млн. руб.)	Ход реализации проекта
1.	Создание производства по переработке промышленных отходов в брикетную продукцию. инициатор ООО ИТ «Северная Русь» 01.06.2017-31.12.2020	<p>Цель проекта: Эффективная реализация научно-технического потенциала Республики Коми.</p> <p>Задачи проекта:</p> <p>1. Продвижение новых разработок и расширение позиций отечественной наукоемкой продукции на российском и зарубежном рынках.</p> <p>2. Развитие, как направления, переработки промышленных отходов топливно-энергетического комплекса экономики России.</p> <p>3. Развитие взаимовыгодных партнерских отношений научно-образовательного комплекса, наукоемкого бизнеса и власти.</p>	240,0	12,0	Степень готовности проекта – 5% Смонтированы металлоконструкции, установлено 2 ангара, закуплены металлоконструкции для установки 3 ангара. Ведется поиск инвестора. Направлены документы в АО «Корпорация МСП».
2.	Добыча каменного угля открытым способом на углеразрезе «Промежуточный» Верхнесырьягинского месторождения. Инициатор ООО «ВЭК» 01.01.2014-31.12.2035	- освоение Верхнесырьягинского угольного месторождения участок «Промежуточный»; - добыча угля открытым способом на территории муниципального образования городского округа Воркута в соответствии с экологическими требованиями к устройству и содержанию угольного разреза	2300,0 (190,0/соб. 2120,0/средства инвестора)	190,0 (собственные)	Степень готовности проекта – 15% Ведутся переговоры с инвесторами по вопросу передачи части доли инвесторам. Осуществляется подготовка к переоформлению правоустанавливающих документов.

		согласно нормативам Россельхознадзора, Ростехнадзора, Гортехнадзора. Планируется создание 120-150 рабочих мест.			
3.	Цех по розливу воды (ООО Экология). 01.01.2015-01.04.2018	Создание цеха по розливу воды	10,0 (7,5 – собственные, 2,5 – заемные средства)	9,5 (собственные средства)	Степень готовности проекта – 90%. Закуплено оборудование, имеется предварительный договор аренды, ведутся окончательные работы по подготовке помещения к эксплуатации. Проводится конкурс на выбор дизайна продукции, поиск квалифицированных кадров.
4.	Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения: перевод ЦВК на газ. 01.01.2017-31.12.2018	Перевод Воркутинской центральной водогрейной котельной (ВЦВК), использующей в качестве основного топлива мазут, на газ.	292,99	162,72	Степень готовности проекта - 40% Проведенные мероприятия: Завершено устройство свайного основания под фундамент блок- бокса ГРП, завершен монтаж опорной рамы; Блок-боксы ГРП и УУГ установлены в проектное положение, выполняется шеф- монтаж; Завершено устройство фундамента под насосное оборудование (НОМ №4), насос установлен на фундамент; Выполняется монтаж оконных блоков на отм. +24,000 здания ВЦВК; Осуществляется доставка вспомогательного оборудования и материалов. Планируемый ввод в

					эксплуатацию 29.10.2018.
5.	«Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» (ООО «Унивекс – Север»). 01.01.2016-31.12.2018	<p>Цель проекта: Сортировка вторсырья для его дальнейшего использования.</p> <p>Задачи проекта: - сбор вторсырья; - сортировка вторсырья; - улучшение экологической обстановки на территории МО ГО «Воркута».</p> <p>Ожидаемый результат: Улучшение экологической обстановки посредством сортировки вторсырья и отправки его для дальнейшей переработки за пределы МО ГО «Воркута». Уменьшение объемов ТКО, накопленных на полигоне. Увеличение срока службы полигона ТКО.</p>	50,0	8,8	<p>Степень готовности проекта – 25%</p> <p>Закуплено оборудование: 3 прессы для картона, для пленки и алюминиевых банок, для пластика.</p> <p>Заключен договор с ОАО «РЖД» на аренду земельного участка.</p> <p>Заключен договор на аренду помещения.</p> <p>Получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.</p> <p>Получение лицензии на люминесцентные лампы, отработанное масло, аккумуляторы.</p> <p>Выполнен ремонт производственного помещения (ангара).</p> <p>Заключили договор с ООО «Газпром трансгаз Ухта» на утилизацию вторичного сырья (резина, пластик, бумага, шины).</p> <p>Проводится работа с АО «Воркутауголь» по заключению договора на утилизацию вторичного сырья.</p> <p>Заключаются договора с магазинами на вывоз мусора. На сегодняшний день заключено 30 договоров.</p>

					Планируется закупка прессы для утилизации резины.
6.	Строительство торгово-развлекательного центра (ИП Магомедов Р.М.) 01.01.2014-31.12.2018	Цель: Открытие торгово-развлекательного центра. Основные этапы реализации: 1. Подготовка проектов 2. Закупка оборудования и технологий 3. Строительство 3. Внутренняя отделка Создание 20 рабочих мест.	240,0 (собственные – 150,0, привлеченные – 90,0)	240,0	Степень готовности проекта – 100% -подготовлены проекты -закуплено оборудование -ведется строительство -ведутся внутренние работы по подготовке помещения к эксплуатации
7.	Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства (ПСК «Оленевод») 2017 – 2020	Цель проекта: Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства	586,7 (собственные – 70,0, привлеченные – 516,7 239,7 - ФБ 277,0 - РБ)	13,2	Степень готовности проекта – 10% • Обновлен автомобильный парк (приобретено 2 автомобиля) • Приобретены рефконтейнеры для хранения мяса в тушах в количестве 3 шт. • Произведена реконструкция помещения и техническое переоснащение помещения холодильного склада для хранения 300 тонн мяса в тушах (приобретены и установлены 7 холодильных камер). • Проработана проектная документация – стадия технического задания.