

## О ходе реализации на территории МОГО «Воркута» инвестиционных проектов, на 01.10.2017г.

По состоянию на 01.10.2017 года реализуется 27 инвестиционных проектов, из них:

- в приостановленных находится 14 проектов:

1. «Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Воркута»;
  2. «Реконструкция существующих магистральных водоводов Ду= 800мм»;
  3. «Открытие кондитерского цеха» – ООО «Кофейня»;
  4. «Брикетное производство г. Воркута» – ООО «Воркутинское Центральное Ремонтное Строительное Управление»;
  5. «Строительство жилого фонда г. Воркута» – ООО «Воркутинское Центральное Ремонтное Строительное Управление»;
  6. «Этнодеревня коми и ненцев» – НКО Международный центр Арктического туризма «Русский Арктический парк»;
  7. «Кайто-парапланерная база «Горный приют» – ООО «Дар»;
  8. «База отдыха «Долина Иван-чая» – управление культуры администрации МО ГО «Воркута»;
  9. «Разработка Нижнесырьягинского месторождения» – СП угольный разрез Юньягинский АО «Воркутауголь»;
  10. «Строительство наклонного конвейерного ствола (НКС) ш. Заполярная – ЦОФ» – АО «Воркутауголь»;
  11. «Освоение шахтного поля №1 Усинского месторождения» – АО «Воркутауголь»;
  12. «Освоение шахтного поля № 3 Усинского каменноугольного месторождения» – ООО «ГОК «Усинский-3»;
  13. «Многофункциональный музейно-туристический центр «АрктикТУР-Воркута», состоящий из музейно-мемориального комплекса «ГУЛАГ» и туристической базы отдыха «Б.Уса» – ООО «АрктикТУР»;
  14. «Обеспечение энерголаборатории оборудованием для проведения энергоаудита» – ООО «Пятое измерение»;
- завершена реализация в 2016 году и по итогам 3-х кварталов 2017 года 6 проектов:
1. «Строительство 2-х 8-ми квартирных домов на пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» – Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МОГО «Воркута»;
  2. «Увеличение производственной мощности ЦОФ Печорская до 11,2 млн. тонн» – АО «Воркутауголь»;
  3. «Открытие организации по предоставлению услуг в сфере общественного питания – кафе азиатской и кавказской кухни «Лаваш» – ООО «ГАЛА»;
  4. «Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля» – «Инновационные технологии «Северная Русь»;
  5. «Создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования» – ООО «Айкхофф»;
  6. «Открытие предприятия «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы» – ООО «Гидропоника».
- продолжается реализация 7 проектов:
1. «Добыча каменного угля открытым способом в г. Воркута» – ООО «Воркутинская энергетическая компания»;
  2. «Цех по розливу воды» – ООО «Экология»;
  3. «Строительство торгово-развлекательного центра» – ИП Магомедов Р.И.;
  4. «Оптимизация и повышение надёжности теплоснабжения города Воркута: перевод ЦВК на сжигание природного газа» – ООО «Воркутинские ТЭЦ»;
  5. «Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» – ООО «Унивекс – Север»;
  6. «Создание промышленного технопарка, одним из основных видов деятельности которого является переработка промышленных отходов в брикетную продукцию» – «Инновационные технологии «Северная Русь»;
  7. «Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства» – ПСК «Оленевод».

	Наименование проекта	Суть проекта	Планируемая стоимость (млн. руб.)	Освоено на 01.10.2017 (млн. руб.)	Ход реализации проекта
1.	Создание производства по переработке промышленных отходов в брикетную продукцию. 01.06.2017-31.12.2020	<p><b>Цель проекта:</b> Эффективная реализация научно-технического потенциала Республики Коми.</p> <p><b>Задачи проекта:</b></p> <p>1. Продвижение новых разработок и расширение позиций отечественной наукоемкой продукции на российском и зарубежном рынках.</p> <p>2. Развитие, как направления, переработки промышленных отходов топливно-энергетического комплекса экономики России.</p> <p>3. Развитие взаимовыгодных партнерских отношений научно-образовательного комплекса, наукоемкого бизнеса и власти.</p>	240,0	12,0	Степень готовности проекта – 5% Смонтированы металлоконструкции, установлено 2 ангара, закуплены металлоконструкции для установки 3 ангара. Ведется поиск инвестора. Направлены документы в АО «Корпорация МСП».
2.	Добыча каменного угля открытым способом на углеразрезе «Промежуточный» Верхнесырьягинского месторождения. 01.01.2014-31.12.2035	<p>- освоение Верхнесырьягинского угольного месторождения участок «Промежуточный»;</p> <p>- добыча угля открытым способом на территории муниципального образования городского округа Воркута в соответствии с экологическими требованиями к устройству и содержанию угольного разреза</p>	2300,0 (190,0/соб. 2120,0/средства инвестора)	190,0 (собственные)	Степень готовности проекта – 15%: -построена технологическая дорога к месторождению; -строится инфраструктура (временные здания, в т.ч. балки для проживания, в перспективе строительство столовой и административного здания); -ведутся геолого-разведочные работы с попутной добычей угля

		согласно нормативам Россельхознадзора, Ростехнадзора, Гортехнадзора. Планируется создание 120-150 рабочих мест.			согласно лицензии СЫК 02548 ТЭ от 15.05.2015г. -при геолого-разведочных работах вскрыты пласты № 12 для опытно-промышленной добычи
3.	«Создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования «Айхкофф» (ООО «Айхкофф»). 01.01.2012-31.12.2017	Создание сервисного центра по ремонту и обслуживанию горно-шахтного оборудования. В результате реализации проекта ожидается создание 16-ти рабочих мест.	<b>89,7</b> (собственные)	<b>89,7</b> (собственные)	Степень готовности проекта – 100,0% Оформление разрешения на ввод помещения в эксплуатацию
4.	Цех по розливу воды (ООО Экология). 01.01.2015-01.04.2018	Создание цеха по розливу воды	<b>10,0</b> (7,5 – собственные, 2,5 – заемные средства)	<b>9,5</b> (собственные средства)	Степень готовности проекта – 90%. Закуплено оборудование, имеется предварительный договор аренды, ведутся окончательные работы по подготовке помещения к эксплуатации. Проводится конкурс на выбор дизайна продукции, поиск квалифицированных кадров. Планируемый ввод в эксплуатацию 1 квартал 2018 г.
5.	«Открытие предприятия «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы». 01.01.2016-31.12.2017	Цель: открытие предприятия по выращиванию растений на искусственных средах без почвы. Задача: выращивание зелени в тепличных условиях. Ожидаемый результат: создание новых рабочих мест, реализация зелени населению и предприятиям города.	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	Степень готовности проекта – 100,0% Оборудование установлено и введено в эксплуатацию.
6.	Оптимизация и повышение	Перевод Воркутинской	<b>292,99</b>	<b>61,103</b>	Степень готовности – 15%

	надежности теплоснабжения: перевод ЦВК на газ. 01.01.2017-31.12.2018	центральной водогрейной котельной (ВЦВК), использующей в качестве основного топлива мазут, на газ.			<p>Проведенные мероприятия: Выполнены фундаменты под газовое оборудование высокого и среднего давления, монтаж площадок для установки шкафов управления на котлах. Выполнены консоли для прокладки газопроводов среднего давления по фасаду здания. Ведутся работы по реконструкции газохода, монтаж консолей для прокладки газопровода внутри ВЦВК, монтаж окон.</p> <p>Планируемые мероприятия: Монтаж горелок, газомазутного, газового оборудования, устройство газопроводов, технологических трубопроводов, заземление, благоустройство, кабельных эстакад.</p> <p>Планируемый ввод в эксплуатацию четвертый квартал 2018 г.</p>
7.	«Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» (ООО «Унивекс – Север») 01.01.2016-31.12.2018	<p>Цель проекта: Сортировка вторсырья для его дальнейшего использования.</p> <p>Задачи проекта: - сбор вторсырья; - сортировка вторсырья; - улучшение экологической обстановки на территории МО ГО «Воркута».</p> <p>Ожидаемый результат: Улучшение экологической обстановки посредством сортировки вторсырья и</p>	<b>50,0</b>	<b>8,8</b>	<p>Степень готовности проекта – 25%</p> <p>Закуплено оборудование: 3 прессы для картона, для пленки и алюминиевых банок, для пластика.</p> <p>Заключен договор с ОАО «РЖД» на аренду земельного участка.</p> <p>Заключен договор на аренду помещения.</p> <p>Получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортировке,</p>

		отправки его для дальнейшей переработки за пределы МО ГО «Воркута». Уменьшение объемов ТКО, накопленных на полигоне. Увеличение срока службы полигона ТКО.			<p>обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. Получение лицензии на люминесцентные лампы, отработанное масло, аккумуляторы.</p> <p>Выполнен ремонт производственного помещения (ангара).</p> <p>Заключили договор с ООО «Газпром трансгаз Ухта» на утилизацию вторичного сырья (резина, пластик, бумага, шины).</p> <p>Проводится работа с АО «Воркутауголь» по заключению договора на утилизацию вторичного сырья.</p> <p>Заключаются договора с магазинами на вывоз мусора. На сегодняшний день заключено 30 договоров.</p> <p>Планируется закупка прессы для утилизации резины.</p>
8.	Строительство торгово-развлекательного центра (ИП Магомедов Р.М.) 01.01.2014-31.12.2018	<p>Цель: Открытие торгово-развлекательного центра.</p> <p>Основные этапы реализации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовка проектов</li> <li>2. Закупка оборудования и технологий</li> <li>3. Строительство</li> <li>3. Внутренняя отделка</li> </ol> <p>Создание 20 рабочих мест.</p>	<b>270,0</b> <b>(собственные – 150,0, привлеченные – 120,0)</b>	<b>235,0</b>	<p>Степень готовности проекта – 80%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-подготовлены проекты</li> <li>-закуплено оборудование</li> <li>-ведется строительство</li> <li>-ведутся внутренние работы по подготовке помещения к эксплуатации</li> </ul>
9.	Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства (ПСК «Оленевод»)	Цель проекта: Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства	<b>586,7</b> <b>(собственные – 70,0, привлеченные)</b>	<b>8,0</b>	<p>Степень готовности проекта – 10%</p> <p>Проект в стадии разработки Бизнес-плана. Начаты работы по</p>

	2017 – 2020		– 516,7)		строительству Холодильного склада мощностью 300 тонн, закуплено холодильное оборудование.
--	-------------	--	----------	--	--