

О ходе реализации на территории МОГО «Воркута» инвестиционных проектов, на 01.07.2017г.

По состоянию на 01.07.2017 года реализуется 28 инвестиционных проектов, из них:

- в приостановленных находится 14 проектов:

1. «Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Воркута»;
 2. «Реконструкция существующих магистральных водоводов Ду= 800мм»;
 3. «Открытие кондитерского цеха» – ООО «Кофейня»;
 4. «Брикетное производство г. Воркута» – ООО «Воркутинское Центральное Ремонтное Строительное Управление»;
 5. «Строительство жилого фонда г. Воркута» – ООО «Воркутинское Центральное Ремонтное Строительное Управление»;
 6. «Этнодеревня коми и ненцев» – НКО Международный центр Арктического туризма «Русский Арктический парк»;
 7. «Кайто-парапланерная база «Горный приют» – ООО «Дар»;
 8. «База отдыха «Долина Иван-чая» – управление культуры администрации МО ГО «Воркута»;
 9. «Разработка Нижнесырьягинского месторождения» – СП угольный разрез Юньягинский АО «Воркутауголь»;
 10. «Строительство наклонного конвейерного ствола (НКС) ш. Заполярная – ЦОФ» – АО «Воркутауголь»;
 11. «Освоение шахтного поля №1 Усинского месторождения» – АО «Воркутауголь»;
 12. «Освоение шахтного поля № 3 Усинского каменноугольного месторождения» – ООО «ГОК «Усинский-3»;
 13. «Многофункциональный музейно-туристический центр «АрктикТУР-Воркута», состоящий из музейно-мемориального комплекса «ГУЛАГ» и туристической базы отдыха «Б.Уса» – ООО «АрктикТУР»;
 14. «Обеспечение энерголаборатории оборудованием для проведения энергоаудита» – ООО «Пятое измерение»;
- завершена реализация в 2016 году 4 проектов:
1. «Строительство 2-х 8-ми квартирных домов на пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» – Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МОГО «Воркута»;
 2. «Увеличение производственной мощности ЦОФ Печорская до 11,2 млн. тонн» – АО «Воркутауголь»;
 3. «Открытие организации по предоставлению услуг в сфере общественного питания – кафе азиатской и кавказской кухни «Лаваш» – ООО «ГАЛА»;
 4. «Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля» – «Инновационные технологии «Северная Русь».
- закрыта реализация 2 проектов:
1. Открытие столовой «Фасолька» – ООО «Фасолька»;
 2. «Производство замороженных полуфабрикатов» – ООО «Хозяин».
- продолжается реализация 8 проектов:
1. «Создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования» – ООО «Айкхофф»;
 2. «Добыча каменного угля открытым способом в г. Воркута» – ООО «Воркутинская энергетическая компания»;
 3. «Цех по розливу воды» – ООО «Экология»;
 4. «Строительство торгово-развлекательного центра» – ИП Магомедов Р.И.;
 5. «Оптимизация и повышение надёжности теплоснабжения города Воркута: перевод ЦВК на сжигание природного газа» – ООО «Воркутинские ТЭЦ»;
 6. «Открытие предприятия «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы» – ООО «Гидропоника»;
 7. «Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» – ООО «Унивекс – Север».
 8. «Создание промышленного технопарка, одним из основных видов деятельности которого является переработка промышленных отходов в брикетную продукцию» – «Инновационные технологии «Северная Русь».

| | Наименование проекта | Суть проекта | Планируемая стоимость (млн. руб.) | Освоено на 01.07.2017 (млн. руб.) | Ход реализации проекта |
|----|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1. | Создание производства по переработке промышленных отходов в брикетную продукцию. 01.06.2017-31.12.2020 | <p>Цель проекта: Эффективная реализация научно-технического потенциала Республики Коми.</p> <p>Задачи проекта:</p> <p>1. Продвижение новых разработок и расширение позиций отечественной наукоемкой продукции на российском и зарубежном рынках.</p> <p>2. Развитие, как направления, переработки промышленных отходов топливно-энергетического комплекса экономики России.</p> <p>3. Развитие взаимовыгодных партнерских отношений научно-образовательного комплекса, наукоемкого бизнеса и власти.</p> | 240,0 | 12,0 | Завезена металлоконструкция, которая планируется к монтажу летом 2017 года после бетонирования участка цеха |
| 2. | Добыча каменного угля открытым способом на углеразрезе «Промежуточный» Верхнесырьягинского месторождения. 01.01.2014-31.12.2024 | <p>- освоение Верхнесырьягинского угольного месторождения участка «Промежуточный»;</p> <p>- добыча угля открытым способом на территории муниципального образования городского округа Воркута в соответствии с экологическими требованиями к устройству и содержанию угольного разреза</p> | 2300,0 (180,0/соб. 2120,0/средства инвестора) | 180,0 (собственные) | В настоящий момент на углеразрезе ведутся геолого-разведочные работы |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------------------------|--|
| | | согласно нормативам Россельхознадзора, Ростехнадзора, Гортехнадзора. Планируется создание 120-150 рабочих мест. | | | |
| 3. | «Создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования «Айхкофф» (ООО «Айхкофф»). 01.01.2012-31.12.2017 | Создание сервисного центра по ремонту и обслуживанию горно-шахтного оборудования. В результате реализации проекта ожидается создание 16-ти рабочих мест. 2016 - ввод | 87,0 (собственные) | 84,0 (собственные) | Степень готовности – 99,5% Оформление акта о вводе помещения в эксплуатацию |
| 4. | Цех по розливу воды (ООО Экология). 01.01.2015-31.12.2017 | Создание цеха по розливу воды | 10,0 (7,5 – собственные, 2,5 – заемные средства) | 9,5 (собственные средства) | Степень готовности – 90%. Закуплено оборудование, имеется предварительный договор аренды, ведутся окончательные работы по подготовке помещения к эксплуатации. Проводится конкурс на выбор дизайна продукции. |
| 5. | «Открытие предприятия «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы». 01.01.2016-31.12.2017 | Цель: открытие предприятия по выращиванию растений на искусственных средах без почвы. Задача: выращивание зелени в тепличных условиях. Ожидаемый результат: создание новых рабочих мест, реализация зелени населению и предприятиям города. | 3,0 | 2,8 | Готовность – 50% Ремонт в помещении окончен. Заключаются договоры с Электросетями и Водоканалом. В июле планируется монтаж модулей. |
| 6. | Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения: перевод ЦВК на газ. | Перевод Воркутинской центральной водогрейной котельной (ВЦВК), использующей в качестве | 292,99 | 27,082 | Проектно-сметная документация выдана. Получено положительное заключение государственной |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--------------|---|
| | 01.01.2017-31.12.2018 | основного топлива мазут, на газ. | | | экспертизы проекта. Договор на строительномонтажные работы заключен. Строительно-монтажные работы ведутся. |
| 7. | «Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» (ООО «Унивекс – Север»). 01.01.2016-31.12.2018 | Цель проекта: Сортировка вторсырья для его дальнейшего использования. Задачи проекта: - сбор вторсырья; - сортировка вторсырья; - улучшение экологической обстановки на территории МО ГО «Воркута». Ожидаемый результат: Улучшение экологической обстановки посредством сортировки вторсырья и отправки его для дальнейшей переработки за пределы МО ГО «Воркута». Уменьшение объемов ТКО, накопленных на полигоне. Увеличение срока службы полигона ТКО. | 50,0 | 8,8 | 25% Получение лицензии на люминесцентные лампы, отработанное масло, аккумуляторы. Выполнен ремонт производственного помещения (ангара). |
| 8. | Строительство торгово-развлекательного центра (ИП Магомедов Р.М.) 01.01.2014-31.12.2018 | Цель: Открытие торгово-развлекательного центра. Основные этапы реализации: 1. Подготовка проектов 2. Закупка оборудования и технологий 3. Строительство 3. Внутренняя отделка Создание 20 рабочих мест. | 270,0 (собственные – 150,0, привлеченные – 120,0) | 235,0 | степень готовности проекта – 80% -подготовлены проекты -закуплено оборудование -ведется строительство -ведутся внутренние работы по подготовке помещения к эксплуатации |