

**О ходе реализации на территории МОГО «Воркута» инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов администрации МОГО «Воркута»**

**на 01.04.2017г.**

По состоянию на 01.04.2017 года реализуется 27 инвестиционных проектов, из них:

- в приостановленных находится 14 проектов:

1. «Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Воркута»;
2. «Реконструкция существующих магистральных водоводов Ду= 800мм»;
3. «Открытие кондитерского цеха» – ООО «Кофейня»;
4. «Брикетное производство г. Воркута» – ООО «Воркутинское Центральное Ремонтное Строительное Управление»;
5. «Строительство жилого фонда г. Воркута» – ООО «Воркутинское Центральное Ремонтное Строительное Управление»;
6. «Этнодеревня коми и ненцев» – НКО Международный центр Арктического туризма «Русский Арктический парк»;
7. «Кайто-парапланерная база «Горный приют» – ООО «Дар»;
8. «База отдыха «Долина Иван-чая» – управление культуры администрации МОГО «Воркута»;
9. «Разработка Нижнесырьягинского месторождения» – СП угольный разрез Юньягинский АО «Воркутауголь»;
10. «Строительство наклонного конвейерного ствола (НКС) ш. Заполярная – ЦОФ» – АО «Воркутауголь»;
11. «Освоение шахтного поля №1 Усинского месторождения» – АО «Воркутауголь»;
12. «Освоение шахтного поля № 3 Усинского каменноугольного месторождения» – ООО «ГОК «Усинский-3»;
13. «Многофункциональный музейно-туристический центр «АрктикТУР-Воркута», состоящий из музейно-мемориального комплекса «ГУЛАГ» и туристической базы отдыха «Б.Уса» – ООО «АрктикТУР»;
14. «Обеспечение энерголаборатории оборудованием для проведения энергоаудита» – ООО «Пятое измерение»;

- завершена реализация в 2016 году 4 проектов:

1. «Строительство 2-х 8-ми квартирных домов на пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» – Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МОГО «Воркута»;
2. «Увеличение производственной мощности ЦОФ Печорская до 11,2 млн. тонн» – АО «Воркутауголь»;
3. «Открытие организации по предоставлению услуг в сфере общественного питания – кафе азиатской и кавказской кухни «Лаваш» – ООО «ГАЛА»;
4. «Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля» – «Инновационные технологии «Северная Русь».

- закрыта реализация 2 проектов:

1. Открытие столовой «Фасолька» – ООО «Фасолька»;
2. «Производство замороженных полуфабрикатов» – ООО «Хозяин».

- продолжается реализация 7 проектов:

1. «Создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования» – ООО «Айкхофф»;
2. «Добыча каменного угля открытым способом в г. Воркута» – ООО «Воркутинская энергетическая компания»;
3. «Цех по розливу воды» – ООО «Экология»;
4. «Строительство торгово-развлекательного центра» – ИП Магомедов Р.И.;

5. «Оптимизация и повышение надёжности теплоснабжения города Воркута: перевод ЦВК на сжигание природного газа» – ООО «Воркутинские ТЭЦ»;
6. «Открытие предприятия «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы» – ООО «Гидропоника»;
7. «Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» – ООО «Универкс – Север».

	Наименование проекта	Суть проекта	Планируемая стоимость (млн. руб.)	Освоено на 01.04.2017 (млн. руб.)	Ход реализации проекта
1.	Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения г. Воркута): перевод ЦВК на сжигание природного газа (ООО Воркутинские ТЭЦ) 01.01.2017-31.12.2018	Перевод Воркутинской центральной водогрейной котельной (ВЦВК), использующей в качестве основного топлива мазут, на газ. Объединение зон теплоснабжения ТЭЦ-1 и ЦВК. Вывод из эксплуатации ТЭЦ-1 (неэффективного источника теплоснабжения с низкой надежностью).	<b>292,99</b>  (без учета затрат ООО Газпром межрегионгаз, гос.экспертизы, проектных и др. затрат)	<b>12,75</b>	Разработаны идея и бизнес план проекта. Заключен договор на разработку проектной документации с ООО «СитиЭнерго» (г. Москва) (июль-декабрь 2015г. - разработка, 2016 – проведение государственной экспертизы и авторский надзор). ПСД доработано по результатам замечаний. Получены ТУ от ООО «Газпром межрегионгаз». Работ по проекту не проводилось.
2.	«Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Воркута» (Администрация муниципального образования городского округа «Воркута») май 2013- сентябрь 2016	- строительство нового полигона ТБО; - создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения; - обеспечение экологической безопасности окружающей среды. 2016 г. - ввод	<b>56,0</b> (42,0/РБ 14,0/МБ)	<b>4,14</b> (3,61/РБ 0,53/МБ)	<b>Проект приостановлен из-за отсутствия финансирования.</b> Степень готовности проекта - 3,45%. Контракт с ООО «УралГеоИнфо» на выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий работ для строительства полигона ТБО, оплачен в полном объеме. Заключен контракт на разработку ПСД. Контракт на разработку ПСД находится в стадии расторжения (арбитражный суд). Возбуждено арбитражное дело, которое находится в процессе разбирательства. Мониторинг реализации проекта приостановлен.

3.	<p>Реконструкция существующих магистральных водоводов Ду= 800мм (Администрация муниципального образования городского округа «Воркута») 2011-декабрь 2017</p>	<p>1. Оптимизация системы водоснабжения г. Воркуты.  2. Реконструкция магистральных водоводов с применением стеклопластиковых труб и организацией энергоэффективного подогрева холодной воды.  3. Автоматизация и диспетчеризация подогрева холодной воды.  4. Монтаж узлов учета на водопроводных насосных станциях.  5. Монтаж узлов учета сточных вод на канализационных насосных станциях г. Воркуты.</p>	<p><b>13,572</b> (4,072/МБ, 9,5/РБ)</p>	<p><b>8,429</b> (3,922/МБ, 4,507/РБ)</p>	<p><b>Инвестиционный проект приостановлен.</b>  Процент строительной готовности – 18%.  Выполнены инженерно-геодезические изыскания - 2,572 млн. руб.  Приобретены приборы учета – 1,350 млн. руб.  Выполнены работы по топографической съемке для объекта «Водоводы от насосной станции 1 подъема на р. Уса до гидроузла №8», а также инженерно-геодезические изыскания. – 4,507 млн. руб.  УГХиБ администрации МОГО «Воркута» в адрес Минархстроя РК направлено письмо о предоставлении уведомления по расчетам между бюджетами в соответствии с адресной инвестиционной программой Республики Коми на 2015 - 2016 годы.  По состоянию на 01.01.2016 г. УГХиБ не получило подтверждения о выделении денежных средств РБ на реализацию данного мероприятия.</p>
	<p>Строительство двух восьмиквартирных жилых домов в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (Администрация муниципального образования городского округа «Воркута») Сентябрь 2014 - декабрь 2016 гг.</p>	<p>1. Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда;  2. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан</p>	<p><b>42,398</b> (8,666/РБ, 15,214/МБ, 18,518/ФБ ЖКХ)</p>	<p><b>42,398</b></p>	<p>Готовность:  МКД пгт. Елецкий, ул. Школьная – 100,0%;  МКД п. Сивомаскинский, ул. Лесная – 100,0%.</p>

	<p>«Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля» (ООО «Инновационные технологии «Северная Русь») 2013-май 2016</p>	<p>Создание предприятия по производству брикетов на основе инновационной технологии переработки угольного шлама. Производство угольных брикетов осуществляется из отходов углеобогащения без применения связующих добавок. Угольные брикеты предназначены для использования в качестве альтернативного топлива для производственных нужд промышленности и систем ЖКХ. Для реализации проекта предусматривается создание нового производства. После реализации проекта планируется создание 32-х рабочих мест, с обучением и переподготовкой кадров. 2015г. - ввод</p>	<p><b>30,5</b> (27,19/собственные средства; 2,85/РБ финансирование инновационных проектов; 0,46/МБ – возмещение затрат)</p>	<p><b>30,5</b> (27,19/собственные средства; 2,85/РБ финансирование инновационных проектов; 0,46/МБ – возмещение затрат)</p>	<p><b>Степень готовности проекта на 01.07.2016 – 100%:</b> - разработано научно-техническое обоснование брикетирования отходов обогащения угля без связующих добавок; - изготовлена опытная модель экструдера для брикетирования без связующих добавок; - проведены опытно-промышленные испытания брикетов из шламов шахты «Интинская»; - произведена подготовка производственных площадей; закуплено оборудование на одну блок-секцию производственной линии; - произведен монтаж технологической линии по изготовлению угольных брикетов; - произведена отладка технологического цикла; начат выпуск брикетной продукции из шламов марки Ж. - закуплено дополнительное оборудование; - завершено строительство цеха подготовки угольного шлама, -осуществляется строительство производственного цеха. - выпуск брикетов В 2015 году создано 6 рабочих мест. На 01.07.2016 создано 8 рабочих мест (нарастающим) (из 32)</p>
4.	<p>«Создание сервисного центра по обслуживанию горношахтного оборудования «Айхкофф» (ООО «Айхкофф») 01.01.2012-31.12.2017</p>	<p>Создание сервисного центра по ремонту и обслуживанию горношахтного оборудования. В результате реализации проекта ожидается создание 16-ти рабочих мест.</p>	<p><b>83,0</b> (собственные)</p>	<p><b>83,0</b> (собственные)</p>	<p>Степень готовности – 99% Заканчивается чистовая отделка помещения. В 2015 году создано 5 рабочих мест из 16.</p>
5.	<p>Добыча каменного угля открытым способом в</p>	<p>- освоение Верхнесырьягинского угольного месторождения участок</p>	<p><b>2300,0</b> (300,0/соб.,</p>	<p><b>170,0</b> (собственн</p>	<p>На углеразрезе ведутся паводковые работы</p>

	г. Воркута на углерезе «Промежуточный» (ООО «Воркутинская энергетическая компания») 01.01.2014-31.12.2024	«Промежуточный»; - добыча угля открытым способом на территории муниципального образования городского округа Воркута в соответствии с экологическими требованиями к устройству и содержанию угольного разреза согласно нормативам Россельхознадзора, Ростехнадзора, Гортехнадзора. Планируется создание 120-150 рабочих мест.	2000,0/источник не определен	ые)	
6.	Производство замороженных полуфабрикатов» (ООО «Хозяин») январь 2015 - октябрь 2016 Андрей Сергеевич 89091218881	Открытие цеха по производству полуфабрикатов. Ожидаемый результат-создание новых рабочих мест, отчисления в бюджет, выпуск готовой продукции.	<b>1,5</b> (1,2/собственные, 0,3-МБ/грант)	<b>1,35</b> (1,05-собственные, 0,3-МБ)	<b>Закрыта реализация проекта в связи со сменой собственника.</b> Степень готовности проекта - 98%. - составлен бизнес-план, - приобретено оборудование, - произведены работы по ремонту арендованного помещения. - производится сбор необходимой документации для производства (заказ ТУ, деклараций соответствия) - устанавливается телефон, интернет. - производится установка и налаживание оборудования для производства полуфабрикатов. - осуществляется закупка сырья. Создано 2 рабочих места. Ведется подбор кадров.
7.	Открытие кондитерского цеха (ООО «Кофейня») январь 2015- декабрь 2016	Открытие кондитерского цеха в новом помещении большего размера с целью расширения производства кондитерских изделий. Планируется создание 6 рабочих мест.	<b>10,0</b> (6,99/собственные, 2,93/кредит, 0,08/МБ)	<b>3,5</b> (0,49/собственные, 2,93/заемные, 0,08/МБ возмещение затрат)	<b>Проект приостановлен из-за финансовых проблем.</b> Степень готовности проекта - 5%. Осуществляется подготовка проектно-сметной документации; монтаж щита учета, технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

8.	Брикетное производство г. Воркута (ООО «Воркутинское Центральное Ремонтное Строительное Управление») 2015-2016	создание брикетного производства, для выпуска гранулированных брикетов. Задачи проекта: - выпуск высококалорийных бездымных гранулированных брикетов из угольных отходов (очистка шламонакопителей бывших шахт). Планируется создание 50 рабочих мест.	<b>10,0</b> (3,0/собственные, 7,0/источник не определен)	<b>0,5</b> (собственные)	<b>Инвестиционный проект приостановлен.</b> Степень готовности проекта – 20%: закуплены станки для производства брикетов, монтажное оборудование, выполняется капитальный ремонт зданий, сооружений.
9.	Строительство жилого фонда г. Воркута (ООО «Воркутинское Центральное Ремонтное Строительное Управление») июль2015-октябрь2025	- создание строительного управления, - строительство многоэтажных (60 квартир), малоэтажных домов коттеджного типа на месте существующих фундаментов и коммуникаций; Задачи проекта: - капитальный ремонт существующих домов; - строительство нового жилого фонда с использованием современных технологий. Планируется создание 150 рабочих мест.	<b>3000,0</b> (1000,0/собственные, 2000,0/источник не определен)	<b>30,0</b> (собственные)	<b>Инвестиционный проект приостановлен.</b> Степень готовности проекта – 10%. Осуществляется согласование по сносу ветхого жилья; согласование земельных отводов под строительство.
10.	Этнодеревня коми и ненцев (НКО Международный центр Арктического туризма «Русский Арктический парк») 2015-2017	Практическая реализация на территории Республики Коми Ненецкого туристического комплекса «Этнодеревня коми и ненцев» в районе станции Сейда. Проект направлен на полное погружение туристов в быт коренных народов Севера Коми. Планируется строительство деревни семей оленеводов, ведущих свой естественный образ жизни.	<b>42,0</b> (4,2/собственные, 37,8/источник не определен)	<b>0,82</b> (собственные)	<b>Инвестиционный проект приостановлен.</b> Степень готовности проекта - 2,5%. Заключен договор с ООО «Модульор» на разработку проекта домиков. Подписано Соглашение с ПСК «Оленевод» о сотрудничестве. Составлен бизнес-план. Разработаны туристические маршруты. Выполнены (НИОКР) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Эскизные работы. Завершено межевание земель.

		<p>Данный проект включает отельный комплекс этнопарк «Сейда» для туристов: отель с индивидуальными домиками – «иглу» с панорамной крышей и экологическим дизайном интерьера.</p> <p>Планируется создание 80 рабочих мест.</p>			
11.	<p>Кайто-парапланерная база «Горный приют» (ООО «Дар») Октябрь 2014-апрель 2016гг.</p>	<p>Проект состоит из строительства и благоустройства туристической базы в предгорьях кряжа Енганепэ. На начальном этапе база будет состоять из двух жилых блоков, оснащенных душевыми и кухней. Основной целью проекта является развитие и популяризация сноубайтинга и парапланеризма как часть развития экстремального туризма. Основными задачами остаются: снижение издержек для возможности развития спорта через привлечение и обучение молодежи без ежедневных доставок обучаемых к месту практических занятий; уменьшение стоимости путевок для туристов кайтеров и парапланеристов; повышение уровня безопасности для занятий спортом и проведения соревнований.</p> <p>Планируется создание 4 рабочих мест.</p>	<p><b>1,0</b> (0,3/собственные, 0,7/источник не определен)</p>	<p><b>0,3</b> (собственные)</p>	<p><b>Инвестиционный проект приостановлен.</b> Степень готовности проекта – 70% от запланированного в связи с отсутствием бюджетного финансирования. Проект осуществлен за счет средств инвестора. Предполагается дополнительное развитие и расширение зоны действия проекта при наличии дополнительного финансирования. Проект работает на 50% от заявленной мощности. Требуется расширение в виде дополнительной инфраструктуры. Существует готовность частного капитала инвестировать недостающие финансовые средства.</p>
12.	<p>База отдыха «Долина Иван-чая» (управление культуры администрации муниципального</p>	<p>Основной целью проекта является развитие и популяризация активного образа жизни, как развития туризма. Основными задачами остаются: снижение</p>	<p><b>77,95</b> (19,5/собственные, 58,4/источник не определен)</p>	<p><b>0,1</b> (собственные)</p>	<p><b>Инвестиционный проект приостановлен.</b> Степень готовности проекта - 5%. Подготовлен бизнес план и технико-экономическое обоснование; разработан проект.</p>



	образования городского округа «Воркута») Октябрь 2014-апрель 2018гг.	издержек для возможности развития активного отдыха и спорта; снижение издержек; повышение уровня безопасности для занятий спортом и проведения соревнований. Планируется создание 17 рабочих мест.			Данный проект включен в план реализации подпрограммы 4 муниципальной программы «Развитие экономики» (контрольное событие № 78 «Ведение в эксплуатацию туристического комплекса «Долина Иван-чая» – срок реализации 31.12.2017). Отправлены заявки на включение в республиканскую программу «Развитие туризма» и агентство инвестразвития Республики Коми. Направлены Предложения по включению мероприятий в Федеральную программу «Культура России (2012-2018 годы)»; Государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы; Государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы; Осуществляется поиск инвесторов, привлечение частного капитала в рамках частно-муниципального партнерства.
13.	Открытие столовой «Фасолька» (ООО «Фасолька») Октябрь 2015- не определенный период	открытие организации по предоставлению услуг в сфере общественного питания, столовая, приготовление и реализация супов; приготовление и реализация салатов; приготовление и реализация гарниров; приготовление и реализация мясных и рыбных блюд. Планируется создание 15 рабочих мест.	<b>8,0</b> (7,7/собственные, 0,3/МБ)	<b>5,2</b> (собственные)	<i>Степень готовности проекта - 56%. Проект закрыт, в связи с нецелесообразностью открытия столовой в данном районе.</i> В настоящее время проводится перепрофилирование помещения.
	«Увеличение производственной мощности до 11,2	Увеличение производственной мощности ЦОФ Печерская до 11,2 млн. т. путем модернизации	<b>1626,0</b> (собственные)	<b>1571,0</b> (собственные)	Степень готовности проекта - 100%. В IV 2015г. квартале завершен монтаж ферменного конвейера, грохота,

	млн.т. (СП ЦОФ Печерская АО «Воркутауголь») 2012-2016гг.	оборудования фабрики. 2015 г. - ввод			трубопроводов и пересыпов. Также производился демонтаж выведенного из эксплуатации в ходе реконструкции оборудования. В апреле поступил 3-й камерный фильтр-пресс. Осуществляется закупка материалов для его монтажа. Осуществлен монтаж.
14.	«Разработка Нижнесырьягинского месторождения (СП угольный разрез Юньягинский АО «Воркутауголь») 2012-2016	Приобретение лицензии и производство геологоразведочных работ на Нижнесырьягинском каменноугольном месторождении, написание отчета, утверждение запасов в ТКЗ, подготовка ТЭО кондиций, их утверждение в ТКЗ, подготовка проекта на разработку каменного угля открытым способом, экспертиза и его утверждение. 2015г. - ввод	156,0	87,0 (собственные)	<i>Геолого-разведочные работы временно приостановлены, в связи с тяжелым экономическим положением.</i> Дата возобновления работ неизвестна.
15.	Строительство наклонного конвейерного ствола (НКС) ш. Заполярная - ЦОФ (АО «Воркутауголь») 2011-2017	Суть проекта: Проектирование и строительство наклонного конвейерного ствола из шахты на промышленную площадку ЦОФ. Строительство объектов поверхности ш. Заполярная. Достигаемые результаты: НКС позволит уйти от неэффективного скипового подъема и выдавать на поверхность горную массу с полей ш. Воркутинская при объединении шахт.	4033,0	3243,0 (собственные)	<i>Реализация проекта временно приостановлена, в связи с тяжелым экономическим положением.</i> Поступили ленточные конвейера. Гипрошахт разрабатывает проект по вариантам строительства НКС, чтобы минимизировать затраты на строительство.
16.	Освоение шахтного поля №1 Усинского месторождения (АО «Воркутауголь») 2011-2017	Разработка Усинского месторождения №1 (запасы угля - 603 млн. т, к обработке – 120 млн. т), которое предполагает строительство шахты и обогатительной фабрики	37600,0	2095,0 (акционерный капитал)	<i>Реализация проекта временно приостановлена, в связи с тяжелым экономическим положением.</i>

17.	«Освоение шахтного поля № 3 Усинского каменноугольного месторождения» (ООО «ГОК «Усинский-3») 2011-2020	Разведка и отработка запасов поля шахты №3 Усинского месторождения каменного угля, строительство шахты и выход на проектную производственную мощность в 4,5 млн. тонн. 2020г. - ввод	<b>55731,0</b>	<b>1637,0</b> (акционерный капитал)	<i>Реализация проекта приостановлена, в связи с тяжелым экономическим положением.</i> Разработан «Проект ГРП» и проведена Госэкспертиза; выполнен полный комплекс геологоразведочных работ; выполнено «ТЭО кондиций для постановки на баланс», утверждены постоянные разведочные кондиции в ГКЗ; утвержден геологический отчет с подсчетом запасов углей; утверждены и поставлены на госбаланс угольные запасы лицензионного участка.
18.	Многофункциональный музейно-туристический центр «АрктикТУР-Воркута», состоящий из музейно-мемориального комплекса «ГУЛАГ» и туристической базы отдыха «Б.Уса» (ООО «АрктикТУР»)	Создание многофункционального музейно-туристического центра «АрктикТУР-Воркута. После реализации проекта планируется создание 15-20 рабочих мест (сезонно до 33).	<b>199,066</b>	<b>32,6 (ВБ)</b>	<i>Реализация проекта приостановлена ввиду отсутствия финансирования.</i> Выполнение: Строительство турбазы - 90%; Строительство музейно-мемориального комплекса «ГУЛАГ» - 25%; Готовность проектной документации составляет - 68%.
19.	«Обеспечение энерголаборатории оборудованием для проведения энергоаудита» (ООО «Пятое измерение») 2013-2015	Проведение энергоаудита многоквартирных домов и организаций. После реализации проекта планируется создание 5 рабочих мест, с обучением и переподготовкой кадров.	<b>1,840</b>	<b>1,486</b> (0,291-МБ; 1,195-ВБ)	<i>Реализация проекта приостановлена, в связи с тяжелым экономическим положением.</i> Степень готовности проекта – 55% Обучено 3 чел. Закуплена половина приборного парка.
	Открытие организации по предоставлению услуг в сфере общественного питания – кафе Азиатской и кавказской кухни «Лаваш» (ООО ГАЛА) 03.10.2015-22.05.2016	Удовлетворение разнообразных гастрономических интересов жителей нашего города. Продвижение национальных кухонь кавказских и азиатских народов ближнего зарубежья.	<b>7,5 (7,2 собственные, 0,3 – местные)</b>	<b>7,5 (7,2 собственные, 0,3 – местные)</b>	Степень готовности на 01.07.2016 – 100% Открыто кафе. Создано – 15 рабочих мест.

20.	Цех по розливу воды (ООО Экология) 01.01.2015-31.12.2017	Создание цеха по розливу воды	<b>10,0</b> (7,5 – собственные, 2,5 – заемные средства)	<b>8,8</b> (собственные средства)	Степень готовности – 80%. Закуплено оборудование, имеется предварительный договор аренды, ведутся окончательные работы по подготовке помещения к эксплуатации. Проводится конкурс на выбор дизайна продукции.
21.	Строительство торгово-развлекательного центра (ИП Магомедов Р.М.) 01.01.2014-31.12.2018	Цель: Открытие торгово-развлекательного центра Основные этапы реализации: 1. Подготовка проектов 2. Закупка оборудования и технологий 3. Строительство 3. Внутренняя отделка Создание 20 рабочих мест	<b>270,0</b> (собственные – 150,0, привлеченные – 120,0)	<b>205,0</b>	степень готовности проекта – 70% -подготовлены проекты -закуплено оборудование -ведется строительство -ведутся внутренние работы по подготовке помещения к эксплуатации
22.	«Открытие предприятия «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы» ООО Гидропоника 01.01.2016-31.12.2017	Цель: открытие предприятия по выращиванию растений на искусственных средах без почвы. Задача: выращивание зелени в тепличных условиях. Ожидаемый результат: создание новых рабочих мест, реализация зелени населению и предприятиям города.	<b>3,0</b>	<b>1,3</b>	Степень готовности – 15%. Помещение подобрано, в нем проводится ремонт, оплачиваются гидропонные модули.
23.	«Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» (ООО «Унивекс – Север») 01.01.2016-31.12.2018	Цель проекта: Переработка вторсырья. Задачи проекта: - сбор вторсырья; - сортировка вторсырья. Ожидаемый результат: Улучшение экологической обстановки посредством сортировки вторсырья и отправки его для дальнейшей переработки за пределы МО ГО «Воркута»	<b>50,0</b>	<b>7,0</b>	15% Закуплено оборудование. Заключен договор с РЖД на аренду земельного участка. Заключен договор на аренду помещения. Получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.